

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Departamento Municipal de Educação
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE-SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAIS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.000,00	7.000,00										7.000,00
			100,00%										100,00%
2	INFRAESTRUTURA	291.073,03	145.536,52	145.536,52									291.073,03
			50,00%	50,00%									100,00%
3	SUPERESTRUTURA	314.864,15		62.972,83	157.432,07	94.459,24							314.864,15
				20,00%	50,00%	30,00%							100,00%
4	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS	80.712,12				16.142,42	32.284,85	24.213,64	4.035,61	4.035,61			80.712,12
						20,00%	40,00%	30,00%	5,00%	5,00%			100,00%
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	75.030,60							7.503,06	37.515,30	22.509,18	7.503,06	75.030,60
									10,00%	50,00%	30,00%	10,00%	100,00%
6	ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	217.306,86						86.922,74	65.192,06	21.730,69	43.461,37		217.306,86
								40,00%	30,00%	10,00%	20,00%		100,00%
7	COBERTURA	57.751,20					17.325,36	28.875,60	11.550,24				57.751,20
							30,00%	50,00%	20,00%				100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	229.854,93	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	11.492,75	22.985,49	45.970,99	45.970,99	45.970,99	11.492,75	229.854,93
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	140.337,76	7.016,89	7.016,89	7.016,89	7.016,89	7.016,89	14.033,78	28.067,55	28.067,55	28.067,55	7.016,89	140.337,76
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	100,00%
11	IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTAS DE DILATAÇÃO	8.658,78								4.329,39	4.329,39		8.658,78
										50,00%	50,00%		100,00%
12	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	126.954,35					25.390,87	25.390,87	50.781,74	12.695,44	12.695,44		126.954,35
							20,00%	20,00%	40,00%	10,00%	10,00%		100,00%
13	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	130.654,99						13.065,50	26.131,00	52.262,00	39.196,50		130.654,99
								10,00%	20,00%	40,00%	30,00%		100,00%
14	VIDROS	21.043,63										21.043,63	21.043,63
												100,00%	100,00%
15	PINTURA	70.038,22									21.011,47	49.026,75	70.038,22
											30,00%	70,00%	100,00%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	265.882,12	13.294,11	13.294,11	13.294,11	13.294,11	13.294,11	13.294,11	13.294,11	13.294,11	79.764,63	79.764,63	265.882,12
			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	30,00%	30,00%	100,00%
	VALOR TOTAL - BDI 29,71%	2.037.162,75	184.340,26	240.313,09	189.235,81	142.405,41	106.804,82	228.781,73	252.526,35	219.901,06	297.006,52	175.847,71	2.037.162,75