



# Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000  
Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	<b>Construção de Piscina Coberta e Vestiários</b>	Ref.:	<b>Boletim CDHU nº 187 / FDE 07-22</b>
Endereço:	<b>Rua Espírito Santos, s/nº, Vila Pedágio, Alumínio, SP</b>	L.S. / B.D.I.	<b>128,23% (s/deson.) /25%</b>

Item	Descrição	Valor Total	% do Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.716,36	1,43%	65%	7%	7%	7%	7%	7%
				R\$ 3.715,63	R\$ 400,15	R\$ 400,15	R\$ 400,15	R\$ 400,15	R\$ 400,15
2	FUNDAÇÃO	R\$ 31.424,53	7,86%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
				R\$ 31.424,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	ESTRUTURA	R\$ 43.649,32	10,92%	0%	75%	25%	0%	0%	0%
				R\$ -	R\$ 32.736,99	R\$ 10.912,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 864,20	0,22%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
				R\$ 864,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	ALVENARIA	R\$ 36.628,82	9,16%	0%	75%	25%	0%	0%	0%
				R\$ -	R\$ 27.471,62	R\$ 9.157,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	COBERTURA	R\$ 92.906,13	23,24%	0%	0%	50%	50%	0%	0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 46.453,07	R\$ 46.453,07	R\$ -	R\$ -
7	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 30.381,21	7,60%	0%	0%	0%	75%	25%	0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.785,90	R\$ 7.595,30	R\$ -
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 16.929,75	4,24%	0%	0%	0%	25%	75%	0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.232,44	R\$ 12.697,31	R\$ -
9	ESQUADRIAS	R\$ 21.196,25	5,30%	0%	0%	0%	0%	100%	0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.196,25	R\$ -
10	VIDROS	R\$ 2.055,68	0,51%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.055,68
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 618,21	0,15%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,21
12	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS	R\$ 14.570,82	3,65%	0%	0%	0%	0%	25%	75%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.642,71	R\$ 10.928,12
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 16.281,17	4,07%	0%	0%	50%	25%	25%	0%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 8.140,59	R\$ 4.070,29	R\$ 4.070,29	R\$ -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 23.240,02	5,81%	0%	25%	0%	0%	50%	25%
				R\$ -	R\$ 5.810,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.620,01	R\$ 5.810,01



# Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000  
Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	Construção de Piscina Coberta e Vestiários	Ref.:	Boletim CDHU nº 187 / FDE 07-22
Endereço:	Rua Espírito Santos, s/nº, Vila Pedágio, Alumínio, SP	L.S. / B.D.I.	128,23% (s/deson.) /25%

Item	Descrição	Valor Total	% do Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
15	PINTURA	R\$ 23.166,72	5,80%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.166,72
16	PISCINA	R\$ 35.975,02	9,00%	0%	50%	25%	0%	25%	0%
				R\$ -	R\$ 17.987,51	R\$ 8.993,75	R\$ -	R\$ 8.993,75	R\$ -
17	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 1.353,42	0,34%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.353,42
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.782,97	0,70%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.782,97
	<b>TOTAL - CONVENIO ESTADUAL</b>	<b>R\$ 399.740,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.004,37</b>	<b>R\$ 84.406,26</b>	<b>R\$ 84.057,09</b>	<b>R\$ 77.941,85</b>	<b>R\$ 70.215,77</b>	<b>R\$ 47.115,27</b>
	<b>TOTAL COM BDI = 25%</b>	<b>R\$ 99.935,15</b>		<b>R\$ 45.005,46</b>	<b>R\$ 105.507,83</b>	<b>R\$ 105.071,36</b>	<b>R\$ 97.427,31</b>	<b>R\$ 87.769,72</b>	<b>R\$ 58.894,09</b>
	<b>ACUMULADO - CONVENIO ESTADUAL</b>	<b>R\$ 499.675,76</b>		<b>R\$ 45.005,46</b>	<b>R\$ 150.513,29</b>	<b>R\$ 255.584,65</b>	<b>R\$ 353.011,95</b>	<b>R\$ 440.781,67</b>	<b>R\$ 499.675,76</b>
19	BOMBA, FILTROS E AQUEC. DA PISCINA	29.955,00	7,49%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.955,00
	<b>TOTAL - RECUSOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>R\$ 29.955,00</b>	<b>187,28%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 29.955,00</b>
	<b>TOTAL COM BDI = 25%</b>	<b>R\$ 7.488,75</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.443,75</b>
	<b>ACUMULADO - RECUSOS DO MUNICÍPIO</b>	<b>R\$ 37.443,75</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.443,75</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 537.119,51</b>		<b>R\$ 45.005,46</b>	<b>R\$ 150.513,29</b>	<b>R\$ 255.584,65</b>	<b>R\$ 353.011,95</b>	<b>R\$ 440.781,67</b>	<b>R\$ 537.119,51</b>

Alumínio, 20 de novembro de 2022

Erick Fernando Chagas  
CREA 5060914617