



# Prefeitura Municipal de Alumínio

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng.º Antônio de Castro Figueirôa, 100 - Vila Santa Luzia CEP 18125-000  
Fone (11) 4715-5500 e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.br C.N.P.J. nº 58.987.629/0001-57

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:	<b>Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Vias Públicas</b>								<b>L.S.: 128,23 % / B.D.I.: 25 %</b>
	<b>Trechos da Rua José Parra Ferreira no bairro Colibri e Estrada da Volta no bairro Genebra</b>								<b>sem desoneração</b>

Item	Descrição	Valor Total	% do Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>R\$ 17.126,09</b>	<b>0,87%</b>	<b>100%</b>					
				R\$ 17.126,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO - BASE</b>	<b>R\$ 391.890,06</b>	<b>20,01%</b>		<b>25%</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>		
				R\$ -	R\$ 97.972,51	R\$ 97.972,51	R\$ 195.945,03	R\$ -	R\$ -
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO - CAPA</b>	<b>R\$ 535.386,32</b>	<b>27,33%</b>					<b>75%</b>	<b>25%</b>
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 401.539,74	R\$ 133.846,58
<b>4</b>	<b>DRENAGEM SUPERFICIAL</b>	<b>R\$ 205.438,38</b>	<b>10,49%</b>			<b>50%</b>	<b>50%</b>		
				R\$ -	R\$ -	R\$ 102.719,19	R\$ 102.719,19	R\$ -	R\$ -
<b>5</b>	<b>DRENAGEM PROFUNDA</b>	<b>R\$ 439.857,92</b>	<b>22,46%</b>	<b>50%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>			
				R\$ 219.928,96	R\$ 109.964,48	R\$ 109.964,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>6</b>	<b>DREN. PROF. - Trecho Pav. concreto - escada</b>	<b>R\$ 111.893,91</b>	<b>5,71%</b>		<b>75%</b>	<b>25%</b>			
				R\$ -	R\$ 83.920,43	R\$ 27.973,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>7</b>	<b>DREN. PROF. - Trecho Pav. concreto - tubul.</b>	<b>R\$ 84.263,70</b>	<b>4,30%</b>	<b>75%</b>	<b>25%</b>				
				R\$ 63.197,78	R\$ 21.065,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>	<b>R\$ 53.229,60</b>	<b>2,72%</b>						<b>100%</b>
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.229,60
<b>9</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	<b>R\$ 119.711,21</b>	<b>6,11%</b>						<b>100%</b>
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.711,21
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.958.797,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 300.252,83</b>	<b>R\$ 312.923,35</b>	<b>R\$ 338.629,66</b>	<b>R\$ 298.664,22</b>	<b>R\$ 401.539,74</b>	<b>R\$ 306.787,39</b>
	<b>TOTAL COM BDI = 25%</b>	<b>R\$ 489.699,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.063,21</b>	<b>R\$ 78.230,84</b>	<b>R\$ 84.657,41</b>	<b>R\$ 74.666,05</b>	<b>R\$ 100.384,93</b>	<b>R\$ 76.696,85</b>
	<b>TOTAL GERAL COM B.D.I.</b>	<b>R\$ 2.448.496,47</b>		<b>R\$ 375.316,03</b>	<b>R\$ 391.154,19</b>	<b>R\$ 423.287,07</b>	<b>R\$ 373.330,27</b>	<b>R\$ 501.924,67</b>	<b>R\$ 383.484,24</b>
	<b>ACUMULADO</b>			<b>R\$ 375.316,03</b>	<b>R\$ 766.470,22</b>	<b>R\$ 1.189.757,29</b>	<b>R\$ 1.563.087,57</b>	<b>R\$ 2.065.012,24</b>	<b>R\$ 2.448.496,47</b>

Alumínio, 14 de fevereiro de 2023

**RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES**  
**CREA 5062808349**