



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57 - E-mail:alumínio@uol.com.br

ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL 16/207

FORMULÁRIO DE MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA:
ENDEREÇO:
CIDADE: ESTADO:
CNPJ N.:

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta relativa à Licitação em referência, destinada à Prestação de serviços de instalação de toldos para atendimento ao Departamento Municipal de Educação, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários, conforme especificações constantes Termo de Referência/Memorial descritivo (ANEXO I), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados em sua execução.

Local de Instalação	Quantidade	Especificação	Valor	
			R\$ unitário	R\$ total
Escola Municipal Eng.º Antônio de Castro Figueiroa	01 unidades	Reforma de 02 toldos em lona sintética azul, pintura de estrutura com tinta galvest cor alumínio, troca de frisos de acabamentos e instalação com obra qualificada. Medida:2,20m x 1,20m e 1,80m x 1,20m (Portas de Entrada do Prédio)		
	01 unidades	Reforma de 01 toldo em lona sintética azul, pintura com tinta galvest cor alumínio, troca de frisos de acabamentos e instalação com mão de obra qualificada. Medida 7,50m x 3,50m (lateral do Prédio)		
	01 unidade	Reforma de cobertura com troca de policarbonato alveolar 6mm polygal, troca de acabamentos em perfis de alumínio 40mm natural com guarnições gua030, vedação dos álveos com fita alumínio 25mm, acabamento em cantoneira 1 natural com mão de obra qualificada. Medida: aproximadamente 94 m ² (Rampa de acesso)		
	01 unidade	Reforma de cobertura com troca de policarbonato alveolar 6mm polygal, troca de acabamentos em perfis de alumínio 40mm natural com guarnições qua-30, vedação dos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa nº 100 – Vila Santa Luzia
Alumínio – São Paulo – CEP 18125-000 - Fone/Fax (0XX11)4715-5500
C.N.P.J 58.987.629/0001-57 - E-mail:alumínio@uol.com.br

		álveos com fita alumínio 25mm acabamento em cantoneira 1 natural e instalação com mão de obra qualificada. Medida: aproximadamente 75m ² (Cobertura entre os Prédios 02 e 03)		
	08 unidade	Cortinas enroláveis, estrutura em alumínio, revestido com lona sintética azul, sistema manual, matérias de 1º linha e instalação com mão de obra qualificada. Medidas 08 cortinas totalizando aproximadamente 33 metros lineares x 2,40 de altura. (cortinas prédio 03)		
	01 unidade	Toldo semi curvo, estrutura em metalon com pintura sintética cor alumínio, revestido com lona sintética azul, frisos e acabamentos e instalação com mão de obra qualificada. Medida 8,00m x 1,20m (sala de aula prédio 03).		
VALOR TOTAL GLOBAL				

O valor total da presente proposta é de **R\$**.....(.....).

Prazo de validade da proposta: 60(sessenta) dias, contados à partir da data de entrega da proposta.

Dados Bancários:

_____, ____ de _____ de ____

(Assinatura do responsável/carimbo da empresa)